

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DU GRAND ANGOULEME**

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 22 OCTOBRE 2015**

Délibération
n° 2015.10.141.B

**Médiathèque
d'agglomération
L'Alpha - travaux de
construction - Lot n°
9 "métrerie -
serrurerie intérieure"
: avenant n° 5**

LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE à 17h00, les membres du bureau communautaire se sont réunis au siège de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême - 25 boulevard Besson Bey à ANGOULEME suivant la convocation qui leur a été adressée par Monsieur le Président.

Date d'envoi de la convocation : **16 octobre 2015**

Secrétaire de séance : Michel GERMANEAU

Membres présents :

Jean-François DAURE, Marie-Hélène PIERRE, Denis DOLIMONT, Fabienne GODICHAUD, Michel GERMANEAU, Jacky BOUCHAUD, Gérard DEZIER, Bernard CONTAMINE, Anne-Marie BERNAZEAU, Guy ETIENNE, Xavier BONNEFONT, François NEBOUT, Gérard BRUNETEAU

Ont donné pouvoir :

Excusé(s) :

Isabelle FOSTAN, Yannick PERONNET, Jacques PERSYN, André BONICHON

Absent(s) :

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 22 OCTOBRE 2015

**DELIBERATION
N° 2015.10.141.B**

PROXIMITE ET SERVICES A LA POPULATION /
GESTION DU PATRIMOINE ET DES TRAVAUX

Rapporteur : Madame GODICHAUD

**MEDIATHEQUE D'AGGLOMERATION L'ALPHA - TRAVAUX DE CONSTRUCTION - LOT N°
9 "METALLERIE - SERRURERIE INTERIEURE" : AVENANT N° 5**

Par délibération n° 78B en date du 23 juin 2011, modifiée par la délibération n° 113 B en date du 29 septembre 2011, le bureau communautaire a approuvé le lancement de la consultation relative aux travaux de construction de la médiathèque d'agglomération.

La commission d'appel d'offres du 13 mars 2014 a attribué le lot n° 9 « métallerie – serrurerie intérieure » à la société Jérôme MARCHET sise 15 rue de la Garenne Guidée – 79110 CHEF-BOUTONNE pour un montant de 376 312,50 € HT (marché de base avec option n° 3).

Par délibération n° 98.B du 2 octobre 2014, le bureau communautaire a approuvé un avenant n° 1 en plus-value d'un montant de 7 403,50 € HT qui a porté le montant du marché à 383 716,00 € HT.

Par délibération n° 10.B du 22 janvier 2015, le bureau communautaire a approuvé un avenant n° 2 en plus-value d'un montant de 5 194,96 € HT qui a porté le montant du marché à 388 910,96 € HT.

Par délibération n° 59.B du 21 mai 2015, le bureau communautaire a approuvé un avenant n° 3 en moins-value d'un montant de 6 403,23 € HT qui a ramené le montant du marché à 382 507,73 € HT.

Par délibération n° 99.B du 9 juillet 2015, le bureau communautaire a approuvé un avenant n° 4 en plus-value de 97 013,00 € HT qui a porté le montant du marché à 479 520,73 € HT.

Différents ajustements du marché (en plus-value et en-moins value) dont les motifs sont énumérés ci-dessous ont été transmis à la maîtrise d'ouvrage :

- N° 1 – prestations non prévues au marché mais nécessaires à la réalisation de l'ouvrage (oubli) de la maîtrise d'œuvre,
- N° 2 – prestations adaptées liées à des problématiques du chantier,
- N° 3 – optimisation de la maîtrise d'œuvre,
- N° 4 – demande du SDIS ou du bureau de contrôle technique,
- N° 5 – demande de la maîtrise d'ouvrage.

Ajustements en plus-value :

Motif 1

- caillebotis en acier galvanisé devant les murs rideaux du monde Imaginer côté Est et Ouest et de la Fabrique côté Sud et devant les issues de secours du monde Imaginer 4 670,00 € HT
- clous podotactiles scellés dans le béton des escaliers 20, 3 et d'accès du personnel (réglementation accessibilité) 1 700,00 € HT

.../...

Motif 2

- Tôle d'habillage pour fermeture du caniveau technique (câblage électrique) en pied de façade de l'amphithéâtre 1 740,00 € HT

Motif 4

- garde-corps de part et d'autre de l'escalier béton pour accès de la chaufferie vers le local CTA 1 038,00 € HT

Motif 5

- fermeture amovible de sécurité à l'entrée du toboggan 945,00 € HT

Montant total en plus-value 10 093,00 € HT

Ajustements en moins-value :

Motif 3

La création d'un garde-corps maille inox de part et d'autre de la passerelle extérieure de l'accès principal passée en plus-value dans l'avenant n° 3 est à supprimer (prestation prévue dans le marché) - 12 157,60 € HT

Montant total en moins-value 12 157,60 € HT

Le montant de l'avenant n° 5 en moins-value est de - 2 064,60 € HT.

Le montant du marché passe de 479 520,73 € HT à 477 456,13 € HT suite au dernier avenant. L'augmentation du marché s'élève à 26,88 % par rapport à son montant initial de 376 312,50 € HT.

Vu l'avis favorable de la commission d'appel d'offres du 15 octobre 2015,

Je vous propose :

D'APPROUVER un avenant n° 5 au lot n° 9 « métallerie – serrurerie intérieure » dont le titulaire est la société Jérôme MARCHET sise 15 rue de la Garenne Guidée – 79110 CHEF BOUTONNE pour des travaux d'un montant en moins-value de 2 064,60 € HT.

D'AUTORISER Monsieur le Président ou Mme Fabienne GODICHAUD en sa qualité de 3^{ème} Vice-Présidente en charge des marchés publics, à signer ledit avenant à signer ledit avenant.

D'IMPUTER la dépense au budget principal – article 2313 – rubrique 321 – opération 9804 – autorisation de programme n° 2.

**APRES EN AVOIR DELIBERE,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE,
A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES,
ADOpte LA DELIBERATION PROPOSEE.**

Certifié exécutoire :	
<u>Reçu à la Préfecture de la Charente le :</u> 27 octobre 2015	<u>Affiché le :</u> 27 octobre 2015